

Data: 30.08.2022r.

Protokół Nr. IZ4ENE6.O.199.2022**z kontroli stanu technicznego i przygotowania do użytkowania, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urządzeń.**

1. Dokonano okresowej kontroli stanu technicznego, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urządzeń na podstawie tekstu jednolitego Ustawy prawo budowlane, Dz.U. nr 207 z 2003 r, poz. 2016 (z późniejszymi zmianami) – art. 62 ust. 1, pkt 1

Linia 026 Łuków – Radom Główny – st. Okrzeja

Skontrolowano: 6 odcinków naprężania o łącznej długości 3,412 tkm. Od. km. 30,636 do km. 31,740

Sekcje poddane objęte kontrolą: L-1, L-2, L-3, L-6, L-8.

2. Rok budowy / ~~modernizacji~~: 1985

3. Ostatnia okresowa kontrola stanu technicznego sprawności i wartości użytkowej obiektu budowlanego wykonano w **2021r.**

4. Zakres Kontroli:

Lp.	Sprawdzenie elementów urządzeń sieci trakcyjnej	Stan techniczny urządzeń	Stwierdzone usterki	Zalecenia eksploatacyjne
1	Konstrukcje wsporcze - § 30 -stalowe - STŻ, Odciągi Głowice fundamentowe: -słupów stalowych -odciągów	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono	Bez zaleceń.
2	Przewody jezdne Liny nośne Przewody wzmacniające i grupowego uszynienia napowietrznego -§ 11,14,15	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono.	Bez zaleceń.
3	Wysięgi ruchome i stałe - §18,19	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono	Bez zaleceń.
4	Wieszaki przewodów jezdnych Połączenia elektryczne Uchwyty odległościowe - §16,17,24	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono	Bez zaleceń.
5	Izolatory - §23	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono	Bez zaleceń.
6	Urządzenia naprężające - § 20	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono	Bez zaleceń.
7	Kotwienia środkowe - §21	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono.	Bez zaleceń.
8	Uszynienia konstrukcji wsporczych, budowli ,osłony - §27	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono	Bez zaleceń.
9	Odłączniki sekcyjne i napędy- §25	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono	Bez zaleceń.
10	Odgromniki - §26	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono.	Bez zaleceń
11	Wskaźniki We - §31	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono	Bez zaleceń
12	Jakość współpracy odbiorników z siecią -§ 11,12,13,16,17,18,20,20,21,28	3	---	--
13	Sieć powrotna –rozdział 5.	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono	Bez zaleceń.

14	Tablice ostrzegawcze na przejazdach, peronach i oślonach pionowych -§31	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono	Bez zaleceń
----	---	---	------------------------------------	-------------


5. Prace zrealizowane na obiekcie w okresie pomiędzy ostatnią kontrolą: Przegląd okresowy wykonany w dniach 17, 20, 24/25, 28.29.08.2022 zrealizowany przez PKP Energetyka S.A.
Stwierdzone nieprawidłowości usuwano na bieżąco w trakcie realizacji czynności związanych z przeglądem. Przegląd odebrano i potwierdzono protokołem nr 88/08/2022.

6. Ocena stanu sprawności technicznej, estetyki i wartości użytkowej obiektu budowlanego (sieć trakcyjna): Dobry

7. Zakres robót remontowych na obiekcie wynikający z kontroli: nie planowane.

8. Określenie stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu budowlanego:
 (obiekt niesprawny, sprawny z ograniczeniem i jego wartość użytkowa)
 Obiekt sprawny bez ograniczeń – nadaje się do dalszej eksploatacji.

Kontroli dokonał :

INSPEKTOR DIAGNOSTA

 Arkadiusz Szkoda
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych Nr LUB/0015/W/BE/19
 uprawnienia SEP Nr. E1/719/1932/20 oraz D1/719/1933/20