

Data: 01.03.2022r.

Protokół Nr. IZ4ENE6.O.007.2022**z kontroli stanu technicznego i przygotowania do użytkowania, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urządzeń.**

1. Dokonano okresowej kontroli stanu technicznego, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urządzeń na podstawie tekstu jednolitego Ustawy prawo budowlane, Dz.U. nr 207 z 2003 r, poz. 2016 (z późniejszymi zmianami) – art. 62 ust. 1, pkt 1

Linia 026 Łuków - Radom, p.o. Krzywda – od km. 21,497 do km. 23,013

Skontrolowano: **6** odcinków naprężania o łącznej długości **2,792** tkm.

2. Rok budowy / ~~modernizacji~~: 1986

3. Ostatnia okresowa kontrola stanu technicznego sprawności i wartości użytkowej obiektu budowlanego wykonano w **2021r.**

4. Zakres Kontroli:

p.	Sprawdzenie elementów urządzeń sieci trakcyjnej	Stan techniczny urządzeń	Stwierdzone usterki	Zalecenia eksploatacyjne
1	Konstrukcje wsporcze - § 30 - stalowe - STŻ, Odciągi Główce fundamentowe: - słupów stalowych - odciągów	3	Słup nr 22-29;22-23;22-18;22-15;21-49;21-52;22-28 – widoczne korodujące zbrojenie, zbrojenie nie zabezpieczone antykorozyjnie, ubytki betonu w środkowej części słupa. Widoczne ubytki betonu w główce fundamentowej lok. 22-40	Zalecane zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia oraz uzupełnienie masy betonowej konstrukcji
2	Przewody jezdne Liny nośne Przewody wzmacniające i grupowego uszynienia napowietrznego - § 11,14,15	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono.	Bez zaleceń.
3	Wysięgi ruchome i stałe - § 18,19	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono.	Bez zaleceń.
4	Wieszaki przewodów jezdnych Połączenia elektryczne Uchwyty odległościowe - § 16,17,24	3	Obluzowany wieszak w lok. 21-22	Wyregulować.
5	Izolatory - § 23	4	Należy przewidzieć wymianę izolatorów przy planowaniu robót remontowych – przekroczony jest okres eksploatacyjny. Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono.	Bez zaleceń
6	Urządzenia naprężające - § 20	3	Ogniska korozji oraz zacieki, odpryski powłoki malarskiej lok. 22-5	Pomalować zgodnie z Iet-2 w okresie letnim
7	Kotwienia środkowe - § 21	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono.	Bez zaleceń
8	Uszynienia konstrukcji wsporczych, budowli, osłony - § 27	3	Nie właściwie wyprofilowane uszynienie konstrukcji wsporczej lok. 22-20; 22-15; 21-20, 22-52	Prawidłowo ułożyć pręt uszynienia na tłuczniu oraz konstrukcji wsporczej.
9	Odlączniki sekcyjne - § 25	3	Nieczytelna numeracja napędów odlączników 017, 007, 001, 004, 018, 102 oraz widoczne ogniska korozji. Brak łącznika uszyniającego napęd 004, 002	Wykonać nową numerację napędów odlączników oraz uzupełnić łączniki.

10	Odgromniki - §26	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono.	Bez zaleceń
11	Wskaźniki We - §31	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono	Bez zaleceń
12	Jakość współpracy odbiorników z siecią -§ 11,12,13,16,17,18,20,20,21,28	-	-	
13	Sieć powrotna –rozdział 5.	4	Wzrokowo nieprawidłowości nie stwierdzono	Bez zaleceń.
14	Tablice ostrzegawcze na przejazdach, peronach i osłonach pionowych -§31	4	Wzrokowo uszkodzeń nie stwierdzono	Bez zaleceń

5. Prace zrealizowane na obiekcie w okresie pomiędzy ostatnią kontrolą: PRAC W OKRESIE MIEDZY PRZEGLĄDAMI NIE PROWADZONO.

6. Ocena stanu sprawności technicznej, estetyki i wartości użytkowej obiektu budowlanego (sieć trakcyjna): Dobry

7. Zakres robót remontowych na obiekcie wynikający z kontroli: nie planowane.

8. Określenie stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu budowlanego:
(obiekt niesprawny, sprawny z ograniczeniem i jego wartość użytkowa)

Obiekt sprawny bez ograniczeń – nadaje się do dalszej eksploatacji.

Kontroli dokonał :

INSPEKTOR DIAGNOSTYKA



Arkadiusz Szkoda

uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, bez ograniczeń w specjalności instalacji
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych Nr LUB 0015713E-19
11.01.2019, 11.01.2019, 11.01.2019, 11.01.2019, 11.01.2019